

Skema for elsyn



Navn (rekvirent): Christopher Dyrting

Installation:

Adresse: _____

Adresse: Gunløgsgade 27 st th

Postnr./by: _____

Postnr./by: 2300 Lbh S

Telefon: _____

Installationsejer: Christopher Dyrting

Mail: _____

Generelle oplysninger:

Målinger

Måleobjekter	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Målemetoder, -resultater og bemærkninger
Afprøvning af fejlstrømsafbrydere				
HPFI ☒	☒	☐		
HFI ☐	☐	☐		
PFI ☐	☐	☐		
FI ☐	☐	☐		
Anden metode: _____	☐	☐		
Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser	☒	☐	☐	
Jordelektrodens overgangsmodstand	☒	☐	☐	<u>0.34 Ω</u>
Isolationsmåling 230/400 V strømkredse Lavvoltinstallationer	☒ ☐	☐ ☐	☐ ☒	<u>235 MΩ</u>

Kontrol

Tavler	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Tilgængelighed/fri plads	☒	☐	
2. Beskyttelse mod direkte berøring (afdækninger/kapsling)	☒	☐	
3. Mærkning med tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse	☒	☐	
4. Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/ pasringe eller lignende	☒	☐	

Fast 230/400 V installation	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Fordelingen af belastningen på grupper	☒	☐	
2. Fastgørelse af kabler, monterings- materiel m.m. Læg på dåser og rosetter	☒	☐	
3. Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger	☒	☐	
4. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffer m.v.	☒	☐	
5. Installationens almene tilstand	☒	☐	

Lavvoltageinstallationer	Ja ☐	Nej ☒	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Oversigtstegning			☐	☐	
2. Strømforsyninger			☐	☐	
3. Overstrømsbeskyttelse			☐	☐	
4. Ledningsmateriel			☐	☐	
5. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)			☐	☐	
6. Installationens almene tilstand			☐	☐	

Tilfælde	Alt ok	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Korrekt aflastning ved ledningsender	☒	☐	
2. Ulovlige samlinger	☒	☐	
3. Forkert anbringelse	☒	☐	
4. Beskadigelser	☒	☐	

Brugsgenstande	Alt ok	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Korrekt fastgørelse og anbringelse	☒	☐	
2. Korrekt kapsling	☒	☐	
3. Beskyttelse mod indirekte berøring	☒	☐	
4. Beskadigelser	☒	☐	
5. Ulovlige/ændrede brugsgenstande	☒	☐	

Andre forhold	Ja	Nej	Bemærkninger
1. Fotodokumentation vedlagt	☐	☒	
2. Tilstrækkeligt med grupper og stikkontakter	☒	☐	
3. Installationsarbejdet vurderes generelt som godt håndværk	☒	☐	

Stikprøvevis adskillelse

[illegible]

Dato og underskrift

Mimmi Kyll

1/12/25

Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave.

Del 6, 621.1. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpes snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den **synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt**, med mindre andet er anført på skemaet.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.

Med venlig hilsen

kilting®

P. Kilting A/S
Saltværksvej 60
2770 Kastrup